

平成30年9月1日  
宗教法人 阿蘇神社

## 【指定寄付金対象事業】

### 齋館修復工事の経過報告（平成30年7月）

平素より当神社の災害復旧事業にご理解ご支援を頂き厚く御礼申し上げます。  
別添のとおり、齋館工事の経過を報告いたします。多くのご支援に感謝し、引き続き  
適正に事業を進めてまいりますので、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

#### 記

- 1, 工事名 齋館修復工事
- 2, 報告期間 平成30年7月

以上



\* 基礎工事

基礎が無かったところや割れていたところ、また新たに基礎を設置するところにコンクリートを打設している状況です。



\* 柱補修状況

地震により引き裂かれた柱を補修している状況です。

【月報告3で説明させて頂いた柱です。金輪継ぎという継手を作っていますが、なるべく目立たなくするように壁で見えなくなる部分に細工をしました。あとは、古い柱に近い色を塗装したら完了です。】

**継手(金輪継ぎ)**



\* 内部床下地組立状況

地震によって建物が傾いてしまった柱を直した部分から新たに床の下地を組立てていきます。



\* 台風養生状況

今年は例年より台風の時期も早く、また7月だけで2回接近しました。7月の時点では壁もなく柱だけでしたので倒れないように控えをとりました。

おかげ様で現場のほうは台風の被害はありませんでした。



\* 屋根木下地組立状況

軒廻りの補修を行ったところから銅板葺き屋根の木下地を組立している状況です。



\* 銅板下地貼り状況

屋根木下地の組立てが完了したところから銅板の下地を貼っている状況です。

【この上に銅板を貼っていきます。】