

平成30年10月24日

宗教法人 阿蘇神社

## 【指定寄付金対象事業】

### 齋館修復工事の経過報告（平成30年8月／9月）

平素より当神社の災害復旧事業にご理解ご支援を頂き厚く御礼申し上げます。  
別添のとおり、齋館工事の経過を報告いたします。多くのご支援に感謝し、引き続き  
適正に事業を進めてまいりますので、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

#### 記

- 1, 工事名 齋館修復工事
- 2, 報告期間 平成30年8月～9月

以上



\* 屋根木下地組立状況

先月から引き続き銅板屋根の木下地を行いました。

【分かりづらいかもかもしれませんが、屋根の形状形状が複雑で大工も下地を造るのが大変でした。】



\* 銅板軒付け状況

木工事を終えたところから銅板の軒付けを行っている状況です。



\* 銅板平葺き状況

銅板の平葺きを行っている状況です。

**吊子**

銅板は伸縮しますので、吊子(銅板)を使って銅板を貼っていきます。



\* 鬼板製作状況

屋根の一番上に乗っている鬼板です。  
【これは銅板の下地になります。  
この上に、銅板を彫ってある模様のとおり  
打出して仕上がります。】



\* 屋根銅板破風軒型取り状況

破風軒の型(反った部分)の型をとり銅板  
の寸法に合わせて線を引いている状況です。  
【雨の日は屋根に上がっての作業が出来ま  
せんので、作業場で貼る材料の加工を行  
います。】



\* 外部壁木下地状況

地震で壊れた壁下地を作り直した状況です。  
【今回の工事では耐震を考慮した修復です  
が、壁の仕上りを考え合板での下地に対  
致しました。  
この後、左官工事の漆喰塗と洗出しで  
完了です。】