



**一の神殿
仮設足場設置**

いよいよ一の神殿の修理が始まりました。
まず、背面と側面に足場を設置しました。



↑足場設置前の写真です

**二の神殿
仮設足場解体**

修理が完了した箇所の足場を解体しました。



↑足場解体後の写真です



**三の神殿
廻縁縁束礎石据直し**

位置、高さを調整したのち、無収縮モルタルで礎石の下のコンクリートと固定しました。



この部分です



三の神殿 土壌処理

軒下はモルタルの叩きになって
いました。
モルタルを解体したのち防蟻剤
を散布しました。



この部分です

三の神殿 浜縁・木階復旧

浜縁縁板の取り付けが完了し
たのち、木階と登高欄を組み立
てました。



この部分です



楼門 上層飛檐垂木繕い

埋木、矧木、接着剤付けを行い
ました。

この部分の部材です





**還御門
南側唐居敷修理**

木製の唐居敷が、いつかの年代にモルタルに作り替えられており、今回木製に戻すことになりました。まず、モルタルを取り除きました。



**神幸門・還御門
門扉金具修理**

門扉の金具は、経年により表面が錆びています。そのため、錆転換剤塗布を行いました。



**仮設小屋設置
門扉補修**

境内北側に7.2m×9m程の仮設小屋を設置し、境内南側の駐車場に9m×12.6mほどの2階建の仮設小屋を設置しました。



↑ 境内南側駐車場の仮設小屋です
← 境内北側の仮設小屋です