



### 安全祈願祭

これから工事が本格的に始まるため、拝殿工事とともに安全祈願祭を行い、関係者一同参列しました。  
楼門の場所と拝殿の場所で地鎮祭の儀式を行いました。

### 下層化粧垂木繕い

水腐れ部分や倒壊時に生じた表面のすり疵・へこみなどを、埋木・矧木・接着剤付けしました。



この部分の部材です



### 下層支輪繕い

倒壊時にほとんどの仕口が破損しました。  
破損箇所大きさに応じて適宜太柄(だぼ)と呼ばれる棒状の材を入れつつ矧木や接着剤付けを行いました。



この部分の部材です





### 手水舎基礎解体

素屋根の柱や基礎を造る場所とかぶるため、手水鉢を移動させる予定です。  
手水鉢を移動しやすいよう手水舎の基礎を解体しました。



ここです

### コンクリート叩き解体

礎石等の基礎石掘り起こしに先行して、コンクリート製の土間叩きを解体しました。



### 土間地業 瓦のかけら

土間コンクリートの下には、地業(ちぎょう)と呼ばれる土間の下地があります。  
楼門の地業は、主に角の丸い石や砕石ですが、瓦のかけらも混じっていました。  
その瓦のかけらの一部には、阿蘇神社の社紋が描かれていました。