



下三段は人力で組立

素屋根解体用 足場組立て

修理中の楼門を守る役目を終えたため、素屋根の解体を開始しました。
まず、解体用の足場を組み立てました。

素屋根解体用 足場組立て

足場の下三段は人力のみで組み立てましたが、上部の足場は下である程度組み立ててから、クレーンでまとめて吊上げ、効率よく組み立てました。



上部は下で組み立てた後、まとめてクレーンで吊上げ組み立てました。



床に張っていた合

素屋根解体

内部の解体も進んでいます。
まずは、木の部材を解体しています。
大きな建物の解体とはいえ分別は行います。



7人で壁板を外していきました。

素屋根解体

壁解体状況です。鋼板1枚の大きさは幅0.6m長さ8m近くあります。

素屋根解体

屋根の解体も行いました。こちらは1枚の長さが12mもありました。



素屋根解体

壁板と屋根の解体が完了しました。今後は鉄骨の部材の解体を行います。上、中、下三段階で解体を行う予定です。

