



**二の神殿  
正面中央扉・扉廻り解体**

今月は二の神殿の補修を中心に行いました。  
二の神殿正面中央の扉廻りの部材が破損していたので、扉を解体したのち、扉廻りの部材を解体し、補修を行いました。

**二の神殿  
浜縁縁板補修**

先月に引き続き縁板の補修を行いました。



**二の神殿  
六葉補修**

長押という部材は、柱に釘留めされていますが、その釘を隠すため六葉と呼ばれる彫刻が取り付けられています。  
その六葉の補修を行いました。



**二の神殿  
正面切目長押補修**

解体した正面扉の下部の部材である切目長押の破損箇所には、矧木・埋木などを施しました。

**二の神殿  
正面部戸補修**

内部から打った釘が錆びて膨らみ、部戸の枠が割れてしていました。割れた箇所を接着剤で塞ぎました。



**二の神殿  
向拝柱位置調整**

向拝柱という、正面の角柱の位置が地震によってずれてしまっていたので、引っ張ったり押したりして位置調整を行いました。

