



二の神殿 彫桁補修

二の神殿は、彫桁(ささらげた)という部材の下端が腐朽していたので、矧木を施しました。



この部材です

三の神殿 向拝柱礎石据直し

礎石を移動させたのち、コンクリートで根固めを行いました。



この部分です



三の神殿 向拝柱上の組物復旧

北端の斗栱組は、大斗を取り替え、方斗に埋木を施したのち、復旧しました。



この部分です



**三の神殿
墓股内の彫刻復旧**

5分割になっていた彫刻を、釘で補強を行いつつ接着剤で接着したのち、復旧しました。



この部材です

**三の神殿
浜縁復旧**

縁束・羽目板を組み立てたのち、木階下の切目長押を基準に縁板の位置を決め、それに合わせて取替材の加工を行いました。



この部分です



**神幸門・還御門
門扉補修**

板・框の繕いが完了し、金具の修理の準備に取り掛かりました。

